



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	APELIDO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA - MICRODRENAGEM PLUVIAL
---	---------------------------	-------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS INICIAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA 4 DE JULHO	RUA 4 DE JULHO	VRS 835	VRS 835	RUA JOSÉ DA SILVA	RUA A	RUA JOÃO P. DE AGUIAR	RUA ALDO BILHAR DE	AZEVEDO RUA MARCÍRIO	DAVI DE AZEVEDO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
F	1	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
F	2	TUBULAÇÃO RUA 4 DE JULHO	1	2																									
F	3	CAIXAS COLETORAS	1	2																									
F	4	MEIO FIO	1	2																									
F	5	TUBULAÇÃO-VRS 835			3	4																							
F	6	CAIXAS COLETORAS			3	4																							
F	7	MEIO FIO			3	4																							
F	8	TUBULAÇÃO-R.JOSÉ DA SILVA					5																						
F	9	CAIXAS COLETORAS					5																						
F	10	MEIO FIO					5																						
F	11	TUBULAÇÃO-RUA A						6																					
F	12	CAIXAS COLETORAS						6																					
F	13	MEIO FIO						6																					
F	14	TUBULAÇÃO-R.JOÃO P. DE AGUIAR							7																				
F	15	CAIXAS COLETORAS							7																				
F	16	MEIO FIO							7																				
F	17	BUEIRO TUBULAR -R.ALDO BILHAR								8																			
F	18	TUBULAÇÃO RUA MARCÍRIO									9																		
F	19	CAIXAS COLETORAS									9																		
F	20	MEIO FIO									9																		

F	Cronograma	Parcela	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09			
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
F			18,60%	18,34%	14,31%	14,10%	8,06%	4,07%	8,71%	4,63%	9,17%			
F			R\$ 459.693,30	453.163,94	353.468,07	348.475,06	199.095,98	100.628,80	215.167,11	114.505,41	226.684,90			
F		Acumulado	%	18,60%	36,94%	51,25%	65,35%	73,41%	77,48%	86,19%	90,83%	100,00%		
F			R\$ 459.693,30	912.857,24	1.266.325,31	1.614.800,37	1.813.896,35	1.914.525,15	2.129.692,26	2.244.197,67	2.470.882,57			
F		Administração Local	%	13,98%	20,57%	33,54%	39,12%	44,19%	49,26%	54,33%	59,41%	100,00%		

PAVERAI
Local
sexta-feira, 31 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048.490
ART/RRT: 14085964