CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	0	0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	rua João Pereira de Aguiar 1	rua João Pereira de Aguiar 2	rua Aldo Bilhar de Azevedo 3	rua Aldo Bilhar de Azevedo 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4																					
2	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	1	2																							
3	MEIO FIO	1	2																							
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	1	2																							
5	MICRODRENAGEM - TUBULAÇÃO	1	2																							
6	MICRODRENAGEM - BOCA DE LOBO	1																								
7	PAVIMENTAÇÃO - BLOCO	1	2																							
8	SINALIZAÇÃO DA VIA		2																							
9	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO			3	4																					
10	MEIO FIO			3	4																					
11	PASSEIO E ACESSIBILIDADE			3	4																					
12	MICRODRENAGEM - TUBULAÇÃO			3																						
13	MICRODRENAGEM - BOCA DE LOBO			3																						
14	PAVIMENTAÇÃO - BLOCO			3	4																					
15	SINALIZAÇÃO DA VIA				4																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	16,37%	15,56%	39,52%	28,55%
	R$	69.857,37	66.408,41	168.647,95	121.844,48
Acumulado	%	16,37%	31,93%	71,45%	100,00%
	R$	69.857,37	136.265,78	304.913,73	426.758,21
Administração Local	%	15,60%	31,20%	51,49%	100,00%

PAVERAI
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020

Assinado de forma digital por MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Dados: 2026.04.22 20:10:24 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048.490
ART/RRT: 14357993